

Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114

Утверждаю
Лопаткин Д.А. Директор

" " _____ 2016 года

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта на 2017 год

Наименование инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4		
1	Реконструкция КЛЭН 10 кВ ЗАТО п.Сибирский пл№6 ТП-605-ТП606 ввод №1				
1.6.	Разработка рабочей документации	1 кв 2017	1 кв 2017	100	
2.1.	Заключение договора подряда (догосоглашения к договору)	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
3.3.	Монтаж основного оборудования	3 кв 2017	3 кв 2017	100	
3.5.	Завершение строительства		30.09.2017	100	
2	Реконструкция КЛЭН 10 кВ ЗАТО п.Сибирский пл№6 ТП-605-ТП606 ввод №2				
1.6.	Разработка рабочей документации	1 кв 2017	1 кв 2017	100	
2.1.	Заключение договора подряда (догосоглашения к договору)	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
3.3.	Монтаж основного оборудования	3 кв 2017	3 кв 2017	100	
3.5.	Завершение строительства		30.09.2017	100	
3	Установка вакуумного выключателя и прибора "Сириус"				
1.6.	Разработка рабочей документации	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
2.1.	Заключение договора подряда (догосоглашения к договору)	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
3.3.	Монтаж основного оборудования	3 кв 2017	3 кв 2017	100	
3.5.	Завершение строительства		30.09.2017	100	
4	Замена КТПН-2				
1.6.	Разработка рабочей документации	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
2.1.	Заключение договора подряда (догосоглашения к договору)	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭН	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
3.3.	Монтаж основного оборудования	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
3.5.	Завершение строительства	3 кв 2017	3 кв 2017	100	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	3 кв 2017	3 кв 2017	100	
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства		30.09.2017	100	
5	Замена силового т-ра ТМ				
1.6.	Разработка рабочей документации	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
2.1.	Заключение договора подряда (догосоглашения к договору)	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв 2017	2 кв 2017	100	
3.3.	Монтаж основного оборудования	3 кв 2017	3 кв 2017	100	
3.5.	Завершение строительства		30.09.2017	100	

Исполнитель Гонцевский Д.А.

Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114

Утверждаю
Лопаткин Д.А. Директор

" " _____ 2016 года

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта на 2018 год

Наименование инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4		
1	Реконструкция КЛЭН 0,4 кВ ЗАТО п.Сибирский пл№6 ТП-606-до столовой в/ч 52929 мастерские ввод №1				
1.6.	Разработка рабочей документации	1 кв 2018	1 кв 2018	100	
2.1.	Заключение договора подряда (догосоглашения к договору)	2 кв 2018	2 кв 2018	100	
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв 2018	2 кв 2018	100	
3.3.	Монтаж основного оборудования	3 кв 2018	3 кв 2018	100	
3.5.	Завершение строительства		30.09.2018	100	
2	Реконструкция КЛЭН 0,4 кВ ЗАТО п.Сибирский пл№6 ТП-606-до столовой в/ч 52929 мастерские ввод №2				
1.6.	Разработка рабочей документации	1 кв 2018	1 кв 2018	100	
2.1.	Заключение договора подряда (догосоглашения к договору)	2 кв 2018	2 кв 2018	100	
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв 2018	2 кв 2018	100	
3.3.	Монтаж основного оборудования	3 кв 2018	3 кв 2018	100	
3.5.	Завершение строительства		30.09.2018	100	
3	Замена КТПН-1 А				
1.6.	Разработка рабочей документации	2 кв 2018	2 кв 2018	100	
2.1.	Заключение договора подряда (догосоглашения к договору)	2 кв 2018	2 кв 2018	100	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭН	2 кв 2018	2 кв 2018	100	
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв 2018	2 кв 2018	100	
3.3.	Монтаж основного оборудования	2 кв 2018	2 кв 2018	100	
3.5.	Завершение строительства	3 кв 2018	3 кв 2018	100	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	3 кв 2018	3 кв 2018	100	
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства		30.09.2018	100	

Исполнитель Гонцевский Д.А.

Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114

Утверждаю
Лопаткин Д.А. Директор

" " _____ 2016 года

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта на 2019 год

Наименование инвестиционного проекта
по состоянию на 01.01.2016

№ п/п	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4		

1	Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ ЗАТО п.Сибирский п/д№6 ТП-606-до столовой в/ч 52929,варочный цех ввод №1				
1.6.	Разработка рабочей документации	1 кв 2019	1 кв 2019	100	
2.1.	Заключение договора подряда (догосоглашения к договору)	2 кв 2019	2 кв 2019	100	
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв 2019	2 кв 2019	100	
3.3.	Монтаж основного оборудования	3 кв 2019	3 кв 2019	100	
3.5.	Завершение строительства		30.09.2019	100	
2	Реконструкция КЛЭП 0,4 кВ ЗАТО п.Сибирский п/д№6 ТП-606-до столовой в/ч 52929,варочный цех ввод №2				
1.6.	Разработка рабочей документации	1 кв 2019	1 кв 2019	100	
2.1.	Заключение договора подряда (догосоглашения к договору)	2 кв 2019	2 кв 2019	100	
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв 2019	2 кв 2019	100	
3.3.	Монтаж основного оборудования	3 кв 2019	3 кв 2019	100	
3.5.	Завершение строительства		30.09.2019	100	
3	Замена КТПН-1				
1.6.	Разработка рабочей документации	2 кв 2019	2 кв 2019	100	
2.1.	Заключение договора подряда (догосоглашения к договору)	2 кв 2019	2 кв 2019	100	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	2 кв 2019	2 кв 2019	100	
3.2.	Поставка основного оборудования	2 кв 2019	2 кв 2019	100	
3.3.	Монтаж основного оборудования	2 кв 2019	2 кв 2019	100	
3.5.	Завершение строительства	3 кв 2019	3 кв 2019	100	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	3 кв 2019	3 кв 2019	100	
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства		30.09.2019	100	

Исполнитель

Гонсецкий Д.А.